

1 主屋 土間台所部

女中部屋組み上げ

主屋南西隅の「女中部屋」では引き続き工事を進めている。腰の鎧壁の組み上げが終わり、雨戸戸袋まわりの造作に取りかかった。写真は雨戸敷居を付け終わり、戸袋の底板を仮合わせしている状況。来月にはこの部屋の床組に取りかかりたい。



2 主屋 土間台所部

井戸屋形の窓まわり組み上げ

井戸屋形でも、窓まわりを組み上げている。井戸屋形は西面と北面に格子窓が付き、雨戸が建て込まれる。窓回りは戸袋の屋根板や敷居が、雨水によって腐朽してしまっていた。これらをいったん解体して、部材を補修しながら、組み付けている。写真は格子の取り付けが終わり、胴縁を打ち付けている状況。このほか主屋では荒壁付けも順調に進めている。



3 内蔵 本屋屋根の瓦葺き

内蔵本屋屋根ではいよいよ瓦葺きにとりかかった。瓦は本瓦葺きで、瓦を選り分けた結果、半数程度を新たに補足することとなった。野地板上に杉皮を葺き、土留棧を打ち、全面土置きで葺き上げている。来月には棟積みまで完了させる。

主屋も土間台所部大屋根の本瓦葺きに取りかかっており、煙出部分より葺き始めている。

