



1 主屋 土間台所部 女中部屋組み上げ

主屋南西隅の「女中部屋」は窓廻りの組み上げ、床廻りの組み上げを先月までに完了し、室内の押入廻りの組み上げ、西側板壁の貼り立てを終え、組み上げ作業が完了した。



2 主屋 取合部 2階外壁壁板の貼り立て

今年度中に屋根葺き工事を完了させ、素屋根を解体する予定である。屋根葺き工を行うに先立って、3階手すりの組み上げを終え、2階の窓廻りの補修、外壁の貼り立てを行った。本来壁板は、屋根瓦を葺いてから貼られていたので、今はビスで仮に留めている。



3 内蔵 南庇の組み上げ

内蔵の素屋根は主屋素屋根と一体になっているため、屋根葺き工のそれまでに終わらせる必要がある。本屋屋根の瓦葺きは先月までに完了し、南庇の軸部の組み上げ、野地板貼りを終えた。主屋土間台所部の残りの本瓦葺きとともに発注の準備にかかる予定である。